

Số: /TB-UBND

Thạch Hà, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công và công tác giải phóng mặt bằng các dự án

Ngày 23 tháng 3 năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khoa và đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Sáu chủ trì cuộc họp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công và công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Tham dự cuộc họp có đồng chí Hồ Văn Thông - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng Bồi thường - Hỗ trợ và Tái định cư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Điện lực huyện, Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã Ngọc Sơn, Lưu Vĩnh Sơn, Đình Bàn, Thạch Long, Thạch Sơn, thị trấn Thạch Hà. Sau khi nghe Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2023 và những khó khăn, vướng mắc, giải pháp thực hiện trong thời gian tới; các thành phần tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến; đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết luận như sau:

Trong 3 tháng đầu năm 2023, các phòng, ban, đơn vị, địa phương đã nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, tuy nhiên đến nay tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn đạt thấp, đến ngày 20/3/2023 mới chỉ giải ngân được 8.367 triệu đồng, đạt tỷ lệ 2,62% trên tổng nguồn vốn được giao¹. Việc triển khai các thủ tục đầu tư, thi công các công trình tiến độ còn chậm... Ngoài nguyên nhân khách quan: Không có đơn vị thẩm định giá các thiết bị mang tính đặc thù, hạn chế số lượng như hệ thống xử lý nước thải, vật tư y tế; công tác GPMB dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện chi phối thời gian, nhân lực thực hiện nhiệm vụ... thì nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu: Năng lực tổ chức thi công của một số Nhà thầu có phần còn hạn chế; một số đơn vị, địa phương thiếu quyết liệt trong công tác GPMB, chưa chủ động xây dựng phương án giải phóng mặt bằng chi tiết từng công trình, dự án...

Để đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công trong niên độ ngân sách năm 2023, ngoài những nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong báo cáo, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và thực hiện tốt các nội dung đối với từng Dự án cụ thể sau:

¹ Trong đó: Ngân sách huyện giải ngân 8.367 triệu đồng, đạt tỷ lệ 8,7%.

1. Dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê Hữu Phủ đoạn từ Cầu Cửa Sốt đến núi Nam Giới, huyện Thạch Hà:

Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư huyện:

- Tham mưu, báo cáo UBND huyện phương án tái định cư cho Nhà thờ anh Lĩnh *trước ngày 06/4/2023*.

- Hoàn thành việc chi trả và bàn giao mặt bằng *trước ngày 15/4/2023*.

2. Dự án Xử lý cấp bách đê Hữu Phủ, huyện Thạch Hà, đoạn từ km10+00 đến km15+315 (giai đoạn 1, từ km12+970 đến km15+315):

UBND xã Đỉnh Bàn: Hoàn thành việc xử lý đối với hộ ông Lưu Văn Hòa *trước ngày 10/4/2023*; tháo dỡ hàng rào của 5 hộ vi phạm hành lang đê điều *trước ngày 15/4/2023*.

3. Dự án Cầu phục vụ dân sinh, sản xuất muối và nuôi trồng thủy sản tại thôn Vĩnh Sơn, xã Đỉnh Bàn:

UBND xã Đỉnh Bàn: Tiếp tục vận động các hộ dân hiến đất và bàn giao mặt bằng, hoàn thành *trước ngày 10/4/2023*.

4. Dự án Nâng cấp, mở rộng đường nối Quốc lộ 1 tại ngã 3 Thạch Long đi đường tỉnh ĐT.549:

- Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư: Hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường trong vòng **30 ngày** kể từ khi có Quyết định giá đất cụ thể.

- UBND xã Thạch Long và UBND xã Thạch Sơn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Bồi thường - Hỗ trợ và Tái định cư huyện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trong công tác GPMB.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: Tham mưu UBND huyện văn bản đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh có phương án xử lý, di dời đường ống nước sạch, hoàn thành *trước ngày 07/4/2023*.

5. Dự án đường giao thông liên xã Ngọc Sơn - Lưu Vĩnh Sơn:

- UBND xã Ngọc Sơn và UBND xã Lưu Vĩnh Sơn: Hoàn thiện hồ sơ các hộ đã hiến đất thực hiện Dự án đường liên xã Ngọc Sơn - Lưu Vĩnh Sơn trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi, chỉnh lý hồ sơ địa chính, hoàn thành *trước ngày 10/4/2023*.

- Phòng Nội vụ: Tham mưu UBND huyện văn bản phê bình UBND xã Ngọc Sơn và UBND xã Lưu Vĩnh Sơn trong trường hợp UBND các xã không hoàn thành nhiệm vụ theo mốc thời gian được giao.

6. Dự án đường trục chính xã Lưu Vĩnh Sơn:

- Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư huyện: Hoàn thành việc chi trả cho 8 hộ đã phê duyệt kinh phí bồi thường *trước ngày 10/4/2023*; phối hợp UBND xã Lưu Vĩnh Sơn xem xét, tham mưu việc bồi thường cho các trường hợp còn lại *trước ngày 30/4/2023*.

- UBND xã Lưu Vĩnh Sơn: Xác định nguồn gốc đất đai đối với các thửa đất còn lại, hoàn thành *trước ngày 05/4/2023*.

7. Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 15B, xã Việt Tiến đến đường Thượng Ngọc, xã Thạch Ngọc:

Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư: Tiến hành kiểm kê, áp giá, chi trả kinh phí bồi thường, hoàn thành *trước ngày 30/5/2023*.

8. Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh:

- Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư huyện: Xây dựng phương án giải phóng mặt bằng từng hạng mục cụ thể *trước ngày 10/4/2023*. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và UBND thị trấn Thạch Hà tập trung công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng sạch cho đơn vị thi công các hạng mục *trước ngày 30/5/2023*.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư các Dự án; phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư huyện, UBND các xã, thị trấn liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện để thi công những đoạn đã bàn giao mặt bằng; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, khó khăn.

Trên đây là Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công và công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, báo cáo tình hình thực hiện về Phòng Tài chính - Kế hoạch và Văn phòng HĐND-UBND huyện theo mốc thời gian được giao và trước ngày 28 hàng tháng./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh;
- Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn;
- Các phòng, đơn vị: TCKH, KTHT, TNMT, NV, VP, Ban A, Hội đồng BT - HT&TĐC;
- Điện lực huyện, Viễn thông huyện;
- UBND các xã, thị trấn: Ngọc Sơn, Lưu Vĩnh Sơn, Đỉnh Bàn, Thạch Long, Thạch Sơn, thị trấn Thạch Hà;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thị Liên