

Số: 2682/KL-UBND

Thạch Hà, ngày 09 tháng 11 năm 2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng nguồn bổ sung có mục tiêu, tiền sử dụng đất và đầu tư XDCB tại xã Thạch Khê

Thực hiện Quyết định số 439/QĐ-TT ngày 09/5/2023 của Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng nguồn bổ sung có mục tiêu, tiền sử dụng đất và nguồn đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Thạch Khê.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 01/BC-ĐTTra ngày 15/10/2023 của Đoàn thanh tra và căn cứ các quy định pháp luật,

Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Thạch Khê là xã trong vùng Bãi Ngang của huyện Thạch Hà, tổng diện tích tự nhiên 1.047ha, dân số 3.911 người; là xã ảnh hưởng trực tiếp của dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê nên những năm qua việc quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, cấp đất ở, thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, huy động tổng hợp các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhiều công trình được triển khai xây dựng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

Trong thời kỳ thanh tra, Chủ tịch UBND xã là ông Phan Xuân Mậu; kế toán ngân sách xã là bà Ngô Thị Hương; công chức Nông nghiệp, xây dựng, giao thông và xây dựng nông thôn mới là ông Hồ Viết Lý.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

1. Việc quản lý, sử dụng nguồn mục tiêu

TT	Nội dung	Năm trước chuyển sang	Kinh phí được cấp trong năm	Đã sử dụng trong năm	Chuyển năm sau	
					Có thực hiện chuyển nguồn	Không thực hiện chuyển nguồn đã sử dụng sang mục đích khác
I	Năm 2021	920.323.457	13.064.984.000	11.727.625.311	2.262.250.146	7.220.000
1	Chi đầu tư	676.996.000	9.973.448.000	8.385.798.854	2.262.250.146	2.395.000
2	Chi thường xuyên	243.327.457	3.091.536.000	3.341.826.457		4.825.000
II	Năm 2022	2.262.250.146	7.661.137.000	9.727.361.146	154.802.000	41.224.000
1	Chi đầu tư	2.262.250.146	5.068.570.000	7.292.579.146	0	38.241.000
2	Chi thường xuyên		2.592.567.000	2.434.782.000	154.802.000	2.983.000
	Tổng cộng:		20.726.121.000	21.454.986.457		48.444.000

Nguồn mục tiêu được kế toán theo dõi, lập chứng từ phát sinh và phản ánh đầy đủ trong sổ sách kế toán; việc sắp xếp, lưu trữ hồ sơ chứng từ khoa học, dễ kiểm tra. Sổ quỹ tiền mặt của thủ quỹ được ghi chép bằng tay rõ ràng, đầy đủ theo phiếu chi kế toán lập; được ký chốt hàng tháng theo đúng quy định.

Qua kiểm tra, trong 2 năm UBND xã không thực hiện chuyển nguồn tổng số tiền 48.444.000 đồng (năm 2021 sang năm 2022: 7.220.000 đồng, năm 2022 sang năm 2023: 41.224.000 đồng). Đến thời điểm thanh tra, nguồn mục tiêu năm 2021 và 2022 đã sử dụng 9.506.000 đồng, nộp trả về ngân sách huyện 16.880.000 đồng (nguồn năm 2021: 700.000 đồng, nguồn năm 2022: 16.180.000 đồng), chưa sử dụng 22.058.000 đồng (nguồn mục tiêu năm 2022 cấp cho Công trình sửa chữa 02 dãy nhà học trường THPT Nguyễn Trung Thiên). Tuy nhiên, số tiền này HĐND huyện xem xét không đủ điều kiện kéo dài thời gian thực hiện (tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2022).

2. Việc quản lý, sử dụng tiền sử dụng đất

Năm	Dự toán đầu năm	Dự toán điều chỉnh	Thực hiện	Sử dụng		Chuyển năm sau
				Chi đầu tư	Chi thường xuyên	
2021	2.503.000.000	0	1.567.600.000	1.482.026.000	85.574.000	0
2022	3.600.000.000	1.800.000.000	48.156.000	48.156.000	0	0
Cộng:	6.103.000.000	1.800.000.000	1.615.756.000	1.530.182.000	85.574.000	0

2.1. Thanh tra việc lập và giao dự toán ngân sách

Hàng năm, căn cứ quyết định giao dự toán của cấp trên, UBND xã thực hiện việc lập và phân bổ dự toán thu - chi ngân sách theo quy định (Dự toán thu - chi ngân sách được thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã phê duyệt, Chủ tịch UBND xã ban hành Quyết định phân bổ dự toán thu chi ngân sách); dự toán chi cho đầu tư phát triển đã ưu tiên bố trí nguồn vốn để trả nợ các công trình xây dựng cơ bản (năm 2021 và 2022 chi trả nợ 710.496.000 đồng/1.530.182.000 đồng).

- Về lập dự toán thu tiền sử dụng đất: cơ bản đảm bảo các nguyên tắc giao dự toán. Năm 2021 và 2022, thực hiện không đạt dự toán thu nhưng UBND xã không trình Thường trực HĐND xã điều chỉnh dự toán thu theo quy định (năm 2021 hụt thu: 935.400.000 đồng, năm 2022 hụt thu: 1.751.844.000 đồng so với dự toán đã điều chỉnh).

- Về lập dự toán chi tiền sử dụng đất: UBND xã đã trình Thường trực HĐND xã phân bổ kế hoạch vốn đầu năm chi tiết cho từng công trình theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước 2015, Luật Đầu tư công. Tuy nhiên, đến cuối các năm tổng nguồn thu tiền sử dụng đất không đạt so với dự toán nhưng UBND xã không trình Thường trực HĐND xã điều chỉnh dự toán chi theo quy định.

- Dự toán chi tiền sử dụng đất năm 2021, UBND xã không bố trí tối thiểu 10% dự toán chi đầu tư phát triển trong nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2.2. Kết quả thực hiện dự toán

Việc thực hiện dự toán không đáp ứng được các nhiệm vụ chi theo kế hoạch nguồn vốn đã được phân bổ.

- Năm 2021 thu từ tiền sử dụng đất 1.567.600.000 đồng, UBND xã đã sử dụng trả nợ vay ngân sách huyện 265.000.000 đồng; thanh toán 08 công trình với số tiền 1.217.026.000 đồng; sử dụng 78.518.000 đồng chi đầu tư, xây dựng NTM

nhưng hạch toán chi thường xuyên và sử dụng 7.056.000 đồng chi cho công tác thống kê đất đai năm 2021.

(Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo)

- Năm 2022 thu từ tiền sử dụng đất 48.156.000 đồng, UBND xã bố trí thanh toán tiền đối ứng xi măng làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng năm 2021 đã được HĐND xã phê duyệt bố trí nguồn vốn từ đầu năm.

3. Kết quả thanh tra các công trình XD CB

Đoàn Thanh tra đã chọn mẫu 09 công trình để tiến hành thanh tra, trong đó:

- 02 công trình đấu thầu rộng rãi: (1) Công trình Nâng cấp đường giao thông từ cổng chào thôn Đan Khê đến Nhà văn hóa thôn Phúc Thanh, xã Thạch Khê; (2) Công trình Nâng cấp tuyến đường từ Tỉnh lộ ĐT.550 đến Chùa Phúc Linh, xã Thạch Khê.

- 05 công trình chỉ định thầu: (1) Công trình Khu vui chơi giải trí thôn Tân Phúc, xã Thạch Khê; (2) Công trình Sửa chữa, nâng cấp cống điều tiết phục vụ nuôi trồng thủy sản, xã Thạch Khê; (3) Công trình Nâng cấp mặt đường Cacboncor Asphalt các tuyến đường giao thông thôn Tân Phúc và thôn Thanh Lan, xã Thạch Khê; (4) Công trình Nâng cấp mặt đường Cacboncor Asphalt các tuyến đường giao thông thôn Vĩnh Tiến, xã Thạch Khê; (5) Công trình Sửa chữa 02 dãy nhà học Trường THPT Nguyễn Trung Thiên.

- 02 công trình giao nhiệm vụ thi công cho các cá nhân, Tổ trưởng tổ thi công: (1) Công trình Nhà văn hóa thôn Đan Khê; (2) Công trình Nhà văn hóa thôn Tân Hương.

3.2.1. Về trình tự, thủ tục đầu tư; công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thanh quyết toán công trình

UBND xã Thạch Khê (Chủ đầu tư) đã thực hiện cơ bản các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, giám sát chất lượng công trình. Công tác lập báo cáo kinh tế kỹ thuật - dự toán; lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu... đã được hợp đồng với các tổ chức tư vấn có đủ năng lực thực hiện. Chủ đầu tư đã áp dụng đúng hình thức đấu thầu rộng rãi, chỉ định thầu theo hạn mức giá trị gói thầu được quy định tại Điều 54, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; các công trình chỉ định thầu đã được giảm trừ tiết kiệm theo Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Các công trình giao thầu áp dụng theo Thông tư 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

về quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM để tiết kiệm kinh phí. Quá trình triển khai thi công đã hợp đồng với các đơn vị tư vấn giám sát độc lập thực hiện việc giám sát thi công, tổ chức nghiệm thu công trình, đã thực hiện lập, lưu trữ hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ thanh, quyết toán công trình.

Các công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân xã Thạch Khê.

Tuy vậy, trong quá trình thực hiện từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt dự toán đến thực hiện đầu tư, quản lý chất lượng các công trình còn một số tồn tại, sai sót cần phải được chấn chỉnh, khắc phục.

**** Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán (giá gói thầu):***

- Một số công trình còn sai sót trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, việc bóc tách khối lượng, áp dụng định mức, đơn giá đối với một số công việc chưa đúng với bản vẽ thiết kế thi công và biện pháp kỹ thuật thi công (Công trình Nâng cấp đường giao thông từ cổng chào thôn Đan Khê đến nhà văn hóa thôn Phúc Thanh, xã Thạch Khê; Công trình Nâng cấp tuyến đường từ Tỉnh lộ ĐT.550 đền chùa Phúc Linh, xã Thạch Khê; Công trình Sửa chữa, nâng cấp công điều tiết phục vụ nuôi trồng thủy sản, xã Thạch Khê...).

- Công trình Nhà văn hóa thôn Đan Khê và Công trình Nhà văn hóa thôn Tân Hương thuộc công trình được giao thầu theo cơ chế đặc thù Nghị Định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ nhưng trong quá trình lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật chưa thực hiện theo đúng Thông tư 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

**** Tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán***

- Có 02/09 công trình chủ đầu tư không thông báo cho cơ quan chuyên môn là Phòng Kinh tế - Hạ tầng kiểm tra đảm bảo điều kiện để đưa công trình vào khai thác, sử dụng (Công trình Nhà văn hóa thôn Đan Khê và Công trình Nhà văn hóa thôn Tân Hương).

- Tại thời điểm thanh tra, có 07/09 công trình được chọn mẫu chưa được quyết toán vốn đầu tư (Công trình Nâng cấp đường giao thông từ cổng chào thôn

Đan Khê đến nhà văn hóa thôn Phúc Thanh, xã Thạch Khê; Công trình Nâng cấp tuyến đường từ Tỉnh lộ ĐT.550 đền chùa Phúc Linh, xã Thạch Khê; Công trình Khu vui chơi giải trí thôn Tân Phúc, xã Thạch Khê; Công trình Sửa chữa, nâng cấp công điều tiết phục vụ nuôi trồng thủy sản, xã Thạch Khê; Công trình Nâng cấp mặt đường Cacboncor Asphalt các tuyến đường giao thông thôn Tân Phúc và thôn Thanh Lan, xã Thạch Khê; Công trình Nâng cấp mặt đường Cacboncor Asphalt các tuyến đường giao thông thôn Vĩnh Tiến, xã Thạch Khê; Công trình Sửa chữa 02 dãy nhà học Trường THPT Nguyễn Trung Thiên).

3.2.2. Kết quả thanh tra chất lượng các công trình

Qua thanh tra 09 công trình được chọn mẫu kiến nghị giảm giá trị nghiệm thu, quyết toán số tiền **199.343.000** đồng, trong đó số tiền phải thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước **17.285.000** đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo)

III. NHẬN XÉT, KẾT LUẬN

1. Việc quản lý sử dụng nguồn mục tiêu và tiền sử dụng đất

1.1. Ưu điểm

- Công tác kế toán của đơn vị đảm bảo yêu cầu về nghiệp vụ; sổ sách, chứng từ kế toán đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, lưu trữ khoa học; sổ quỹ tiền mặt của thủ quỹ được ghi chép đầy đủ, đối chiếu ký chốt số liệu hàng tháng theo đúng quy định.

- Việc lập và phân bổ dự toán thu - chi ngân sách tiền sử dụng đất được thực hiện theo đúng quy định. Dự toán chi cho đầu tư phát triển đã được phân bổ cụ thể đến từng công trình, ưu tiên bố trí nguồn vốn xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

1.2. Tồn tại, hạn chế

- Năm 2021 và 2022, UBND xã không thực hiện chuyển nguồn với số tiền 48.444.000 đồng nguồn mục tiêu là chưa đúng với quy định tại khoản 3, Điều 64 Luật Ngân sách Nhà nước và Điều 43 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ.

- Năm 2022, UBND xã Thạch Khê có 22.058.000 đồng nguồn mục tiêu được cấp cho Công trình Sửa chữa 2 dãy nhà học trường THPT Nguyễn Trung Thiên chưa giải ngân nhưng HĐND huyện không đồng ý cho kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với nguồn mục tiêu này. Số tiền này UBND xã Thạch Khê đã sử dụng sang mục đích khác, kiến nghị hoàn trả và nộp về ngân sách huyện.

- Năm 2021 và 2022, thực hiện thu tiền sử dụng đất không đủ theo dự toán phân bổ từ đầu năm và dự toán điều chỉnh (năm 2022) nhưng UBND xã Thạch Khê không điều chỉnh dự toán ngân sách trình Thường trực HĐND xã quyết định và báo cáo tại kỳ họp HĐND xã gần nhất theo quy định tại khoản 3, Điều 52 Luật Ngân sách Nhà nước 2015.

- Trong năm 2021, UBND xã đã sử dụng 78.518.000 đồng từ nguồn tiền đất chi cho một số nội dung thường xuyên mang tính chất đầu tư, chi phục vụ xây dựng nông thôn mới là sai quy định. Tuy nhiên các khoản chi trên có chứng từ và phản ánh đầy đủ vào sổ sách kế toán.

1.3. Trách nhiệm liên quan đến các tồn tại, hạn chế

Để xảy ra các sai sót như đã nêu ở trên trách nhiệm chính thuộc về Chủ tịch UBND xã và Công chức Kế toán ngân sách xã.

2. Công tác quản lý đầu tư XDCB

2.1. Ưu điểm

Trong thời kỳ thanh tra, UBND xã Thạch Khê cũng đã có nhiều cố gắng trong việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. UBND xã (Chủ đầu tư) đã thực hiện cơ bản các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, giám sát chất lượng công trình. Các công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng đảm bảo phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Áp dụng đúng hình thức lựa chọn nhà thầu; thực hiện tiết kiệm giá trị xây dựng khi chỉ định thầu theo đúng quy định tại Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 21/01/2009 của UBND tỉnh.

2.2. Tồn tại, hạn chế

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, việc bóc tách khối lượng, áp dụng định mức, đơn giá đối với một số công việc chưa đúng với bản vẽ thiết kế thi công và biện pháp kỹ thuật thi công là chưa đúng với quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 83a Luật Xây dựng được bổ sung tại khoản 26, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng; khoản 3, Điều 13 Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- UBND xã Thạch Khê không thông báo cho cơ quan chuyên môn là Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện kiểm tra đảm bảo điều kiện để đưa công trình vào khai thác, sử dụng đối với Công trình Nhà văn hóa thôn Đan Khê và Nhà văn hóa

thôn Tân Hương là chưa đúng với quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

- Đối với các công trình được giao thầu theo cơ chế đặc thù Nghị Định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ, quá trình lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật chưa thực hiện đúng Thông tư 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

- Việc thực hiện quyết toán vốn đầu tư chậm là chưa đúng với quy định về thời gian lập hồ sơ, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo quy định tại Điều 47 Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

- Chủ đầu tư, Ban quản lý công trình thực hiện nghiệm thu khối lượng và thanh toán cao hơn so với thực tế thi công với tổng số tiền 199.343.000 đồng là chưa đúng với quy định tại Điều 31, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quy định "*Quản lý thi công xây dựng công trình*" và khoản 2, Điều 26 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, quy định "*Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình*".

2.3. Trách nhiệm để xảy ra các tồn tại, hạn chế

Trách nhiệm để xảy ra các tồn tại, hạn chế nêu trên thuộc về UBND xã Thạch Khê (Chủ đầu tư các công trình), Ban quản lý các công trình và các đơn vị hợp đồng quản lý dự án, cơ quan thẩm định, đơn vị thiết kế, đơn vị giám sát.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

4.1. Xử lý về kinh tế

4.1.1. Giao Chủ tịch UBND xã Thạch Khê thu hồi, nộp ngân sách huyện số tiền 39.343.000 đồng vào Tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện tại Văn phòng Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh theo số tài khoản 3949.0.9042113.00000, cụ thể:

- Tại UBND xã Thạch Khê: 22.058.000 đồng nguồn mục tiêu được cấp trong thời kỳ thanh tra nay đã hết nhiệm vụ chi;

- Tại các doanh nghiệp:

+ 5.857.000 đồng tại Liên doanh Công ty Cổ phần xây dựng Hải Dương và Công ty TNHH xây dựng Thái Bình An - Liên doanh thi công Công trình Nâng

cấp đường giao thông từ cổng chào thôn Đan Khê đến Nhà văn hóa thôn Phúc Thanh, xã Thạch Khê.

+ 11.428.000 đồng tại Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Nhật Việt - Đơn vị thi công Công trình sửa chữa, nâng cấp cổng điều tiết phục vụ nuôi trồng thủy sản, xã Thạch Khê.

4.1.2. Thực hiện việc giảm trừ thanh toán, quyết toán 199.343.000 đồng các công trình tại Phụ lục số 02, trong đó có 17.285.000 đồng kiến nghị thu hồi về ngân sách nêu trên.

4.2. Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước

4.2.1. Đối với UBND xã Thạch Khê

- Chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý nguồn bổ sung có mục tiêu, tiền sử dụng đất, đầu tư xây dựng cơ bản đã được chỉ ra tại kết luận thanh tra.

- Thường xuyên rà soát lại các nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách cấp trên giải ngân kịp thời, đúng mục đích, đối với các nguồn hết nhiệm vụ chi phải hoàn trả ngân sách kịp thời theo đúng quy định.

- Chấm dứt tình trạng sử dụng nguồn tiền sử dụng đất chi sang nội dung thường xuyên như đã chỉ ra ở trên.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công. Rà soát công nợ các công trình xây dựng cơ bản, có các giải pháp bố trí vốn để trả nợ XDCB dứt điểm, đồng thời không được khởi công các công trình mới khi chưa xác định được nguồn vốn cụ thể.

- Tăng cường công tác giám sát, nâng cao năng lực, trách nhiệm quản lý của Chủ đầu tư, Ban quản lý, đơn vị quản lý dự án, Ban giám sát công trình trong việc quản lý khối lượng, chất lượng các công trình xây dựng; thực hiện quyết toán nguồn vốn các công trình xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

- Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đối với những hạn chế, khuyết điểm nêu trên theo quy định.

4.2.2. Các phòng chuyên môn cấp huyện

4.2.2.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn UBND xã Thạch Khê trong việc quản lý sử dụng nguồn mục tiêu, tiền sử dụng đất; thực hiện thanh toán, quyết toán các công trình xây dựng cơ bản; kịp


thời quyết toán hoàn thành các công trình đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị quyết toán theo thời gian quy định.

4.2.2.2. *Phòng Kinh tế - Hạ tầng*: Tăng cường công tác kiểm tra quản lý chất lượng công trình. Hướng dẫn UBND xã Thạch Khê trong việc lập hồ sơ, tổ chức quản lý thi công và nghiệm thu các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới áp dụng Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ. Chấn chỉnh các sai sót trong công tác thẩm định bản vẽ thiết kế, dự toán công trình đã nêu trong kết luận thanh tra.

4.2.2.3. *Phòng Nội vụ*: Tham mưu UBND huyện tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm tùy theo mức độ vi phạm của tập thể, cán bộ, công chức theo quy định.

4.2.2.4. *Thanh tra huyện*: Tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định xử lý về kinh tế theo quy định; tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung trên, định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND huyện kết quả thực hiện./.


Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Thường trực HU, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBKT Huyện ủy;
- Đoàn công tác số 10 của BTV HU;
- Các phòng, ngành: TC-KH, KT-HT, Nội vụ, Thanh tra;
- Ban QLDA ĐTXD huyện;
- Văn phòng Kho bạc nhà nước Hà Tĩnh;
- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thạch Khê;
- Lưu: VT, HSTT. 



Nguyễn Văn Khoa

PHỤ LỤC SỐ 01: TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021



TT	Nội dung	Dự toán	Thực hiện năm 2021	Ghi chú
I	Trả nợ ngân sách huyện	265.000.000	265.000.000	
1	Trả nợ vay ngân sách huyện	265.000.000	265.000.000	
II	Thanh toán cho 8 công trình	1.365.496.000	1.217.026.000	
1	Rãnh thoát nước xã Thạch Khê năm 2020	180.245.000	180.245.000	
2	Đường GT từ QL 15B đi di tích lịch sử Trương Quốc Dụng thôn Vĩnh Long xã Thạch Khê	200.000.000	200.000.000	
3	Chi đối ứng tiền xi măng làm đường GTNT, rãnh thoát nước, KMND năm 2020	65.251.000	65.251.000	
4	Đường cấp phối nội đồng năm 2021	320.000.000	300.000.000	
5	Kiên cố hóa kênh mương xã Thạch Khê năm 2021	200.000.000	176.650.000	
6	Khu vui chơi giải trí thôn Tân Phúc, xã Thạch Khê	200.000.000	86.731.000	
7	Xây dựng nhà văn hóa thôn Đan Khê	200.000.000	140.000.000	
8	Sửa chữa, nâng cấp cống điều tiết phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Thạch Khê		68.149.000	Công trình được UBND huyện cấp nguồn tại Quyết định 12485/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 và Quyết định 3403/QĐ-UBND ngày 28/7/2022
III	2 công trình bố trí trong dự toán nhưng do hụt thu nên không thực hiện thanh toán	872.504.000		
1	Nâng cấp và mở rộng lề đường thôn Đan Khê và thôn Thanh Lan xã Thạch Khê	150.000.000		
2	Nâng cấp tuyến đường Tỉnh lộ 550 đi thôn Vĩnh Long, xã Thạch Khê	722.504.000		
IV	Sử dụng tiền đất chi cho công tác thống kê đất đai	0	7.056.000	
V	Sử dụng tiền đất sang chi thường xuyên có tính chất đầu tư		78.518.000	
	Tổng cộng	2.503.000.000	1.567.600.000	





ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THẠCH HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC SỐ 02: TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA VỀ ĐẦU TƯ XDCB TẠI XÃ THẠCH KHÊ

DVT: đồng

TT	Tên công trình	Đơn vị thi công	Đơn vị quản lý dự án	Giá trị hợp đồng	Giá trị nghiệm thu, quyết toán	Giá trị đoàn thanh tra xác định	Số tiền đã thanh toán	Kết quả xử lý		
								Tổng số	Cắt giảm	Thu hồi
1	Nâng cấp đường GT từ cổng chào thôn Đan Khê đến nhà văn hóa thôn Phúc Thanh, xã Thạch Khê	Công ty CPXD Hải Dương và Công ty TNHH XD Thái Bình An	Ban QLDA ĐTXD huyện Thạch Hà	2.120.066.000	2.120.066.000	2.114.209.000	2.120.066.000	5.857.000	0	5.857.000
2	Nâng cấp tuyến đường từ Tinh lộ ĐT.550 đền chùa Phúc Linh, xã Thạch Khê	Công ty TNHH Xây dựng Thành Mạnh	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Trully	5.781.118.000	5.781.118.000	5.740.229.000	5.330.000.000	40.889.000	40.889.000	0
3	Khu vui chơi giải trí thôn Tân Phúc, xã Thạch Khê	Công ty TNHH Vận tải Hiệp Hòa	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Trully	949.749.000	949.749.000	924.947.000	900.000.000	24.802.000	24.802.000	0
4	Sửa chữa, nâng cấp cống điều tiết phục vụ nuôi trồng thủy sản xã Thạch Khê	Công ty TNHH thương mại & xây dựng Nhật Việt	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Trully	639.770.000	639.770.000	627.239.000	638.667.000	12.531.000	1.103.000	11.428.000
5	Nâng cấp mặt đường Cacboncor Asphalt các tuyến đường giao thông thôn Tân Phúc và thôn Thanh Lan xã Thạch Khê	Công ty Cổ phần tư vấn và xây lắp Nhật Anh	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Trully	861.128.000	861.128.000	843.504.000	705.000.000	17.624.000	17.624.000	0
6	Nâng cấp mặt đường Cacboncor Asphalt các tuyến đường giao thông thôn Vĩnh Tiến xã Thạch Khê	Công ty Cổ phần tư vấn và xây lắp Nhật Anh	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Trully	916.121.000	916.121.000	895.598.000	826.000.000	20.523.000	20.523.000	0
7	Sửa chữa 02 dãy nhà học Trường THPT Nguyễn Trung Thiên	Công ty TNHH sản xuất và thương mại PNC	Công ty TNHH xây dựng TM Nguyễn Hà	901.704.000	901.704.000	875.821.000	856.618.000	25.883.000	25.883.000	0
8	Nhà văn hóa thôn Đan Khê, xã Thạch Khê	Ông: Trương Trọng Sơn	Ban quản lý xã	758.741.000	593.288.000	567.264.000	360.000.000	26.024.000	26.024.000	0
9	Nhà văn hóa thôn Tân Hương, xã Thạch Khê	Ông: Nguyễn Thanh Long	Ban quản lý xã	772.329.000	689.864.000	664.654.000	430.000.000	25.210.000	25.210.000	0
	Cộng:			13.700.726.000	13.452.808.000	13.253.465.000	12.166.351.000	199.343.000	182.058.000	17.285.000

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN